

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018

uzatvorený podľa Článku X. bod 10.5 zmluvy medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Podkonice**
Sídlo: Podkonice 178, 976 41 Podkonice
Štatutárny orgán: Ing. Michal Vráb, starosta obce
IČO: 00 313 670
DIČ: 2021121344
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK8002000000000017222312
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: **REKSTAV s.r.o.**
Sídlo: Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča
Štatutárny orgán: Peter Dula, konateľ
IČO: 50 451 685
DIČ: 2120326648
IČ DPH: SK2120326648
Spoločnosť zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30296/S
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK36 0900 0000 0051 1781 3833
(ďalej len „zhotoviteľ“)

spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“

-
1. Medzi zmluvnými stranami bola **ďňa 18.07.2018** uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **Zmluva o dielo č. 01/2018**, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo – stavbu s názvom s názvom „**Chodník pre peších - Podkonice**“, a to na nehnuteľnostiach, ktoré sú majetkom obce Podkonice. Jedná sa chodník vedený vedľa telesa cesty III. triedy 2425, ktorý je rozdelený na úseky:
Úsek 1: pravostranný chodník od miestnej komunikácie Hôrka po MK pod obecným úradom/pondĺž cesty III/2425;
Úsek 2: ľavostranný chodník od strednej autobusovej zastávky po MK pred Kultúrnym domom/pondĺž cesty III/2425;
Úsek 3: pravostranný chodník od MK pred obecným úradom po námestie/pondĺž cesty III/2425.
 2. V priebehu realizácie diela došlo k potrebe „**menej prác spolu vo výške 9.037,77 Eur s DPH (7.531,47 Eur bez DPH)**“, ktoré boli zahrnuté v Zmluve o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018, a teda aj v dohodnutej cene za dielo, ktoré zhotoviteľ nevykonával, a za ktoré mu nevznikol nárok na zaplataenie ceny za dielo; súpis zoznamu menej prác bol odsúhlasený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 3. V priebehu realizácie diela nastala potreba realizácie „**naviac prác spolu vo výške 41 913,35 Eur s DPH**“ ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018, a teda ani v dohodnutej cene za dielo, pričom ich nezahrnutie do ceny za dielo nezavinil zhotoviteľ. Potreba vykonania naviac prác vplynula tiež z rozhodnutia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, ktorá je prevádzkovateľom vodohospodárskeho diela v obci Podkonice. Naviac práce si

objednávateľ u zhotoviteľa dodatočne objednal a zhotoviteľ vypracoval cenovú ponuku, pričom pre ocenenie navyiac prác použil zhotoviteľ ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer, použil zhotoviteľ ceny, ktorými ocenil jednotlivé položky vo svojej Cenovej ponuke zo dňa :
 1. ponuka zo dňa: **6.8.2018 vo výške 10 363,15 eur (vybratie asfaltov);**
 2. ponuka zo dňa: **13.8.2018 vo výške 4 104,59 eur (kanalizačné práce v chodníku);**
 3. ponuka zo dňa: **03.09.2018 vo výške 5 635,37 eur (nová časť chodníka pri zastávke autobusu);**
 4. ponuka zo dňa: **03.09.2018 vo výške 7 479,47 eur (odtokové žlaby v chodníku a v ceste + kanalizácia v danom úseku);**
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali vo výkaze výmer, predložil zhotoviteľ objednávateľovi kalkuláciu ceny (zámková dlažba vo výške **13 488,33 eur**).
5. Nakoľko v zmysle bodu 5.3. Zmluvy o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018 môže zhotoviteľ navyiac práce realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto zmluve, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018 mení tak, ako je uvedené nižšie. Zmluvné strany konštatujú, že uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018 je v súlade s Článkom X. bod 10.5. zmluvy a nie je v rozpore s ustanovením v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok III. bod 3.2 sa mení a znie:

3.2 Lehota na zhotovenie diela v kalendárnych dňoch: 45 dní.

Článok IV. bod 4.1 sa mení a znie:

4.1 Cena za dielo, ktoré je bližšie špecifikované v čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cena je **pevná a maximálna** a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto zmluve, a to za podmienok a v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z..

Cena bez DPH: 81 059,98 EUR

Výška DPH: 165 211,99 EUR

Cena s DPH: 97 271,97 EUR.

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných v čase vyhotovenia vyúčtovania.


6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018 zostávajú nezmenené.
7. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/2018 zo dňa 18.07.2018.
8. Tento dodatok sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie dodatku.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
10. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Podkoniciach, dňa 19.09.2018

V Podkoniciach, dňa 19.09.2018

.....
Za ob
Ing. N

.....
Za zhot
Peter D



.....
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 50 451 685 IČ DPH: SK2120326648